

Bedömningsmall Väg och Anläggning

Bedömning	Max P	Poäng	Kommentar
Work process			
Riskbedömning	10		Subjektiv bedömning
Ordning och reda	10		Bedöms utifrån antal fel
Ergonomi	10		Bedöms utifrån antal fel
Skydd	10		Bedöms utifrån antal fel
Summa	40		
Mursten			
Rakhet	10		Mäts med en 3m lång rätskiva
Fogar	10		Subjektiv bedömning
Jämnhet	10		Mäts med en 3m lång rätskiva
Höjder	10		Mäts med laser
Vinkel	10		Utgå ifrån diagonalmättet
Mått	10		Enligt ritning
Summa	60		

Bedömning	Max P	Poäng	Kommentar
Plattyta			
Linjer	10		Genomgående raket efter murarsnöre
Fogar	10		Subjektiv bedömning
Jämnhet	10		Mäts med en 3m lång rätskiva
Höjder	10		Mäts med laser
Vinklar	10		Diagonalmått
Kapningar	10		Subjektiv bedömning
Mått	10		Enligt ritning
Summa	70		
Smågatsten			
Linjer	10		Genomgående raket efter murarsnöre
Fogar	10		Subjektiv bedömning
Jämnhet	10		Mäts med en 3m lång rätskiva
Huggningar	10		Subjektiv bedömning
Summa	40		

Bedömning	Max P	Poäng	Kommentar
------------------	--------------	--------------	------------------

Brunn			
Höjd	10		Mäts med laser
Mått	10		Placering enligt ritning (skalmått)
Summa	20		

Helhetsintryck:

Bedömningspunkter

Poäng	Felmarginal mm	Riskbedömning
10	0	10p: 5 olika risker och handlingsplaner
9	1	
8	2	8p: 4 olika risker och handlingsplaner
7	3	
6	4	6p: 3 olika risker och handlingsplaner
5	5	
4	6	4p: 2 olika risker och handlingsplaner
3	7	
2	8	2p: 1 risk och handlingsplan
1	9	
0	10 eller mer	Ingen riskbedömning utförd

⌘ För varje miss i arbetsmiljön (ordning och reda, ergonomi och skydd) ges ett poängavdrag i felmarginalen.